

CUNA DE LA BANDERA NACIONAL



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

6.1.22.

**FINIQUITO DE OBRA DEBIDAMENTE
REQUISITADO.**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA, GUERRERO
2018 - 2021



CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO		ESTIMACION No. 01		ESTIMACION No. 02		ESTIMACION No. 03		ESTIMACION No. 04	ESTIMACION No. 05
			CANTIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
A3	LIMPIEZA GENERAL											
050409	LIMPIEZA GENERAL MENOR DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2.	1941.190	6.83	1,940.9760	\$ 13,266.86	\$0.00	\$0.00	1,940.98	\$6.83	\$13,266.86	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO NOMINATIVO DE OBRA A BASE DE BASTIDOR DE HERRERIA DE 1,1/4" Y LONA DE 2.00 M X 1.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.000	724.41	1.00	\$724.41	\$0.00	\$0.00	1.00	\$724.41	\$724.41	
			SUB-TOTAL=			\$13,987.57		\$0.00		\$0.00	\$13,987.27	
			TOTAL CONTRATADO SIN I.V.A.			\$1,175,102.57		\$0.00		\$0.00	\$1,175,102.57	

CONTRATISTA: ING. ABEL GUTIERREZ OREGON

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

MOD. DE INVERCION: RAMO XXXIII

ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: \$ 1,175,102.57 SIN I.V.A.

INOROMEX
INGENIEROS EN OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCTORA

REVISÓ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. GABRIEL JIMENEZ GONZALEZ

APROBO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ING. DANIEL H. MARTINEZ REBOLEDO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.

Vo. Bo.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
ING. DANIEL PORRAS ADAN
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.

