



ESTADO DE GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO
2018 - 2021

FINIQUITO

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS VILLAS DEL REY, EL TOMATAL Y SAN JUAN, ESTIMACIONES TITULO) FINIQUITO

OBRA: URBANAS EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

LOCALIDAD: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

COLONIA: EN LAS COLONIAS VILLAS DEL REY, EL TOMATAL Y SAN JUAN, URBANAS EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

CONTRATISTA: LUX ENERGY INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. DE C.V.

MOD. DE INVERSION: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FAS 2020

No. DE CONTRATO: IGUALA/SDUOP/FISMDFURB/2020-27

MONTO CONTRATADO: \$ 1,669,084.96 CIVVA

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			No. DE ESTIMACION
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANTIDAD	P. U.	
A1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO													
	ALUMBRADO PUBLICO													
	DESCRONTA CON RECUPERACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO, HASTA UNA ALTURA DE 5 M DE ALTURA INCLUIE: DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERA, ANOMOS, ACABADOS HASTA LA BOBESA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	276.0000	\$51.39	\$14,163.64	276.0000	\$51.39	\$14,163.64	0.00	\$51.39	\$0.00	0.00	\$51.39	01(UNO) FINIQUITO
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE LUMINARIA CON TECNOLOGIA LED CON UNA POTENCIA DE 30W, FLUJO LUMINOSO DE 80 LUMENS POR WATT, EFICIENCIA MAYOR A 90%, TEMPERATURA DE COLOR DE 5,500K, RANGO DE OPERACION DE 80 - 240 VCA TIPO DE CUBIERTA LUMINOSA 3A, CUBIERTO DE ALUMINO INYECTADO, CERTIFICADO DE NOM-045-SCFI-2014, CERTIFICADO NOM-001-ENER-2012, INCLUIE: FOTOCELDA, DE ALTA EFICIENCIA PARA ENCENDIDO AUTOMATICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	276.0000	\$4,789.80	\$1,321,984.80	276.0000	\$4,789.80	\$1,321,984.80	0.00	\$4,789.80	\$0.00	0.00	\$4,789.80	01(UNO) FINIQUITO
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BRAZO SOPORTE DE 1.5 METROS PARA LUMINARIA DE ACERO GALVANIZADO CENILLA 40, PERCHA DE SOLERA GALVANIZADA DE 1 1/2 PULGADAS INCLUIE: FIELE PARA POSTE DE ACERO INOXIDABLE 304, CABLE 2# MEDIDA 3/4 DE PULGADA DE ANCHO - 19.1 CENTIMETROS DE LARGO, TORILLERIA DE SUECION, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	276.0000	\$329.99	\$91,077.24	276.0000	\$329.99	\$91,077.24	0.00	\$329.99	\$0.00	0.00	\$329.99	01(UNO) FINIQUITO
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CABLE TIPO POT. DOBLE CONDUCTOR DE 14 CALIBRE DE 14 AWG, AISLAMIENTO XHHW, INCLUIE: ENROLADO, CINTA DE AISLAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	431.9811	\$26.92	\$11,628.94	431.9811	\$26.92	\$11,628.94	0.00	\$26.92	\$0.00	0.00	\$26.92	01(UNO) FINIQUITO
	TOTAL ALUMBRADO PUBLICO				\$1,438,874.62			\$1,438,874.62			\$0.00		\$0.00	

ELABORÓ:
CONTRATISTA
LUX ENERGY INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES
REPRESENTANTE LEGAL
RFG: DCS1419181/P4

REVISÓ:
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
AHO VALENTIN RAMIREZ MANCILLA

APROBÓ:
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CONSEJO MUNICIPAL DE IGUALA, GRO
ING. DANIEL NICOLAS MARTINES REBOREDO

VERIFICÓ:
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTRUCCION DEL BARRIO ADJACENTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

PRIV. CHABACANOS 1 COL. EL CARMEN
OCUYUCAN, PUEBLA, C.P. 72850

32

