

CUNA DE LA BANDERA NACIONAL



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO


6.1.22.


**FINIQUITO DE OBRA DEBIDAMENTE
REQUISITADO.**

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES


OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE LA CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y LA CALLE JACARANDAS, COL. BUROCRATA, CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	No. DE CONTRATO: IGUALA/SDUOP/FISMDU/URB/2019-16	CONTRATISTA: GERARDO GUTIERREZ OREGON	ESTIMACION No.: 1 (UNO FINIQUITO)
LOCALIDAD: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COLONIA: BURCRATA	MONTO CONTRATADO: \$ 1,413,669.18 C/IVA

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMACION No. 01		ESTIMADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE P.C= 250 KG/CM2. DE 15 CM. DE ESPESOR, TIRO LIBRE, INCLUYE: ADITIVOS, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,10-10. CIMBRADO CENTRAL, COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1162.40	\$ 669.47	\$ 778,191.93	1,075.8200	\$ 720,229.22	1,075.8200	\$ 669.47	\$ 720,229.2200
A2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERA BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES Y LINEAS DE DEMARCAACION VIAL DE HASTA 0.30 M ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ML	290.60	\$ 46.84	\$ 13,611.70	225.2000	\$ 10,548.37	225.2000	\$ 46.84	\$ 10,548.37
A2	CORTE Y CALAFATEO DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: SELLADO DE JUNTAS CON MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	392.00	\$ 33.09	\$ 12,971.28	495.3000	\$ 16,389.48	495.30	\$ 33.09	\$ 16,389.48
A2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2	\$ 2,922.62	\$ 5,845.24	2.0000	\$ 5,845.24	2.00	\$ 2,922.62	\$ 5,845.24
A3	LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA GENERAL MENOR DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1435.66	\$ 6.83	\$ 9,805.56	2.0000	\$ 13.66	2.00	\$ 6.83	\$ 13.66
A3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO NOMINATIVO DE OBRA A BASE DE BASTIDOR DE HERRERIA DE 1 1/4" Y LONA DE 2.00 M X 1.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1	\$ 715.01	\$ 715.01	1.0000	\$ 715.01	1.00	\$ 715.01	\$ 715.01
				TOTAL 2.-	\$821,140.72		\$753,740.98			\$753,740.98
				TOTAL CONTRATADO SIN I.V.A.	\$1,218,680.33		\$753,740.98			\$753,740.98

ELABORO:
 CONTRATISTA

 C.P. GERARDO GUTIERREZ OREGON

REVISO:
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. OMAR JAHZIEL ORTEGA HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DE IGUALA, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 2018-2021
 TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

Vo. Bo:
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 2018 - 2021
 TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA