IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO 2015 - 2018

ACTA ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
AL COMITÉ DE DESARROLLO

EN LA **COLONIA LA CANDELARIA** DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE SE DIERON CITA EN LA UBICACIÓN DE LA OBRA, LAS SIGUIENTES PERSONAS EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ESTADO DE GUERRERO: LOS C.C. DR. HERÓN DELGADO CASTAÑEDA, ARQ. RAQUEL FLORES MUÑOZ, ING. JORGE SALGADO SANTA ANA Y PROFR. OCTAVIO LOPEZ URIZA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, CONTRALOR MUNICIPALY COORDINADOR DEL COPLADEMUNI RESPECTIVAMENTE, LOS BENEFICIARIOS REPRESENTADOS POR INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS C.C. MARTHA HERNÁNDEZ BELLO, HUGO DANIEL SÁNCHEZ VIVEROS, LORENZO SÁNCHEZ VALLADARES Y EMILIANO VILLALOBOS ARTEAGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR FÍSICAMENTE LA OBRA ***CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LIRIO, ORQUIDEAS Y CALLE LIMITE, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIMITE EN COL. LA CANDELARIA*** AL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO CON FORME LO SIGUIENTE:

INVERSIÓN APLICADA:	$ 663,636.41	OBSERVACIONES:
ORIGEN DE LA INVERSIÓN:	FAISM 2017	
NO. DE CONTRATO:	IGUALA-SDUOP-RAMO33-007-2017	
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO:	100%	

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS RELEVANTES DE LA OBRA: 273.36 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN; 229.62 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-B; 153.08 M3 DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO C, CON MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMÁTICO; 213.22 M3 DE ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO HASTA AL 1ER. KM FUERA DE LA OBRA; 639.66 M3/KM DE ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN KILOMETRO SUBSECUENTE; 107.78 M3 DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍAS, EN ZANJAS; 333.70 M DE SUMINISTRO , COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DIÁMETRO; 8.00 PZA DE POZO DE VISITA COMÚN, DE 1.50 A 1.75 M DE ALTURA EN PROMEDIO, A BASE DE MUROS DE TABICÓN; 3.00 PZA DE POZO DE VISITA COMÚN, DE 2.50 A 2.75 M DE ALTURA EN PROMEDIO, A BASE DE MUROS DE TABICÓN; 8.00 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE POLÍMEROS H25; 44.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE, CON CODO DE INSERCIÓN DE PAD CORRUGADO DE 6", TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 6"; 78.55 M3 DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO CON EQUIPO NEUMÁTICO; 157.10 M3 DE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; 273.36 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

GARANTÍAS: EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CONTRATO Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, QUEDA EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA FIANZA _____ PARA GARANTIZAR POSIBLES EFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIAS); NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ACLARANDO QUE LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDA EL ACTO.

1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO. 20 ENTRADA: 2018

IGUALA PRESIDENCIA TRANSPARENCIA Y DESARROLLO

DR. HERÓN DELGADO CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2015 - 2018 IGUALA

ARQ. RAQUEL FLORES MUÑOZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE SALGADO SANTA ANA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. OCTAVIO LOPEZ URIZA
COORDINADOR DEL COPLADEMUNI

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTL. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 2015 - 2018
COORDINACIÓN DE COPLADEMUNI
TRANSPARENCIA Y DESARROLLO

RECIBE:

POR EL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO

C. MARTHA HERNÁNDEZ BELLO
PRESIDENTE

Hugo Daniel
C. HUGO DANIEL SÁNCHEZ VIVEROS
SECRETARIO

C. LORENZO SÁNCHEZ VALLADARES
TESORERO

C. EMILIANO VILLALOBOS ARTEAGA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA